

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ September 2024 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Fullt fokus på produktion av långbryggan innan vintern.

Projektinformation

Under september månad fortsätter trällarbeten på långbryggan samt listen utmed kanten monteras. Utmed bryggan klär vi in sidorna också med trällvirke. Vi har börjat planera nästa del av långbryggan där sittbänkar och omklädningsrum skall byggas. Vid noden fortsätter vi med med finplaneringen samt startar upp montage av diverse utrustning bl.a. utegym, grillplatser och planteringsytor. Utmed piren kompletteras ytorna med stenmaterial samt finplanering påbörjas. Vid pirhuvudet påbörjas finplaneringen runt konstverksfundamentet.

Vad händer framöver

Under oktober månad jobbar vi vidare med träarbeten på långbryggan, trallytor monteras samt bänkar och omklädningsrum byggs. Vid långbryggan kommer vi också påbörja fundamentet för bryggans anslutning till piren. Utmed piren kommer det finplaneras och monteras bänkar och diverse utrustning. Vid pirhuvudet kommer vi fortsätta finplaneringsarbeten med smågatsten och diverse utrustning så som räckesmontage.

Pågående byggdelar

- Piren Finplanering
- Långbrygga montage av trallytor och bärverk
- Pirhuvudet finplanering
- Noden, finplanering och elarbeten

Framnäs strandpark

Långbryggan



Långbryggan, trallarbetet pågår för fullt.

Vid långbryggan skruvar vi trall och lägger ut trästommen.

Piren huvudet



Vid piren huvudet har vi monterat fundamentet för konstverket samt påbörjat övrig finplanering.