

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Mars 2024 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Överblick av sandstrand, vattenpark och promenad

Projektinformation

Full fart på finplaneringen igen, GC-vägen vid strandparken är uppgrusad och väntar på beläggning samt att ny belysningsanläggning har påbörjats. Stensättning av smågatsten i granit pågår. Utrustning i form av cykelparkering, sittbänkar, väderskydd samt stålkanter är monterade. Matjord för planteringsytor och gräsytor pågår. Vid långbryggan pågår produktionen med schakter runt pålar samt montage av stålverk som monteras på pålarna. Vid Noden pågår montage av trallytor samt div utrustning. Vid piren jobbar vi med detaljprojektering och förberedelser för konstverket på pirhuvudet, samt förbättring av erosionsskyddet.

Pågående byggdelar

- Vattenpark, finplanering utrustning, matjord och väderskydd
- Strandpromenad, finplanering
- Piren detaljprojektering
- Långbrygga montage av stålverk och isskydd, rivning byggväg
- Noden, trallarbeten och stensättning

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och strandparken fortsätter framöver, här ligger nu fokus inför kommande överlämning. Stensättning pågår under våren. Vi jobbar vidare med trallytan vid noden. Arbeten i vattenparken fortsätter med montage av utrustning samt väderskyddet. Långbryggans produktion fortsätter med schakt och montage av isskydd och stål.

Framnäs strandpark

Vattenparken



Noden montage av bärlinor för kommande trallyta

Finplanering av vattenparken, just nu pågår montage av cykelställ, bänkar och diverse utrustning. Planteringsytor och trädgröpar färdigställs inför kommande plantering. Hårdgjorda ytor justeras inför kommande beläggningsarbeten.

Belysningsanläggningen pågår med montage och installationer.

Långbryggan



Just nu monterar vi stålverk och iskydd, samt schaktar bort arbetsvägen.